

4. MÉRFÖLDKŐ

ÓVODAFEJLESZTÉS NEMESGULÁCSON

A vállalkozó a villamos berendezések, szerelvények bontási és leszerelési munkálatait követően elkészítette az óvoda új villamoshálózat rendszerét. Egyes helyiségekben már teljesen elkészült a gipszkarton álmennyezet szigeteléssel, fóliázással. Belső festéshez a fal felületének előkészítését elvégezte a vállalkozó, valamint elkészült az épület a külső hőszigetelése, annak végleges, vakolt felületével. Áthelyezésre kerültek a terven jelölt nyílászárók. A főépület tetőszerkezete, cserép héjazata - a szükséges nyílászárók elhelyezésével - a bádogos munkákkal együtt elkészült. Megkezdődtek a belső fal- és padlóburkolatok fel- és elhelyezései. Készül az akadálymentes feljáró korlátja. A parkoló tereprendezési munkálatai mellett a kapu áthelyezése is megtörtént.

A műszaki ellenőr munkája folyamatos és a menedzsment is folyamatosan végzi feladatait.

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ



Megtörtént a nyílászárók áthelyezése



A gépészeti felállások elkészültek az aljzatbetonozással együtt



Lebontották a tetőt, megkezdődött a külső vakolat eltávolítása


Folynak a külső hőszigetelési munkák.



Készül az álmennyezet



Megkezdődött a mosdók burkolása



Készül az előtető



A homlokzatról a színezés hiányzik