

2. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító
Önkormányzati Társulása**

**2026. február 2. napján tartandó
soron következő nyilvános ülésére**

Tárgy: Az „Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című RRF-1.1.2-21-2023-00167 kódszámú pályázatról tájékoztató

Előterjesztő: Csonka Gergő elnök

aláírás

Előkészítette: Gerencsér Tamás pályázati referens

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős személy: Gerencsér Tamás pályázati referens

Tisztelt Társulási Tanács!

Az „*Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen*” című RRF-1.1.2-21-2023-00167 kódszámú pályázatról az alábbiak szerint adok tájékoztatást.

A támogatási szerződés 2023. október 27. napján lépett hatályba, 210 000 000 Ft projekt összköltséggel.

A támogatási döntést követően azonnal elindítottuk a projekt megvalósítását, így a TSZ hatályba lépését követően **2023. október 31. napján megkötöttük a tervezővel a kiviteli tervek elkészítésére vonatkozó szerződést.**

A tervezett műszaki tartalomnak megfelelően elkészítettük a műszaki terveket, tervezői költségvetést, melyek alapján **közbeszerzési eljárást indítottunk a kivitelező kiválasztása érdekében.**

A közbeszerzési eljárás eredményeképpen a **DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. ajánlattevő ajánlatát a Társulási Tanács elfogadta és nyertessé nyilvánította nettó 174 206 093,- Ft + ÁFA azaz bruttó 221 241 738 Ft ajánlati árral.**

A pályázati költségvetésben **a kivitelezésre rendelkezésre álló támogatás összege 183 386 730 Ft** volt, így a kivitelezési munkák fedezete nem állt rendelkezésre.

A hiányzó fedezet biztosítása érdekében 2024. április 18. napján többlettámogatási kérelmet nyújtottunk be a támogató felé. A pozitív támogatói döntés 2024. december 12-én érkezett, mely szerint **40 504 859 Ft összegű többlettámogatás biztosításáról döntöttek**, így a projekt összköltsége 250 504 859 Ft-ra emelkedett.

A támogatás átvezetését tartalmazó TSZ módosítás 2025. február 24. napján lépett hatályba, így 2025. március 14. napján a munkaterület átadásra került a kivitelező részére.

A kivitelezés jelenleg is folyamatban van, a belső burkolási, villanyszerelési, festési munkák vannak folyamatban, elkezdtek a külső tereprendezést és a kerítés építését.

A jelenlegi ütemterv szerint reálisan március elejére készülhet el az épület.

A kivitelezést követően indíthatjuk el a használatba vételi eljárást, majd a működési engedély beszerzését és a gyermekek beíratását.

A bölcsődei intézmény megalapításához szükséges **a bölcsőde vezető kiválasztása** is, így az intézmény bejegyzésétől a bölcsőde vezető munkabérét biztosítani szükséges. **Az intézmény bejegyzése előre láthatólag 2026. március 23. napjára tervezhető.**

A projekt fizikai befejezési határidő jelenleg 2026. március 31. napja. A fizikai befejezés az elkészült és működési engedéllyel rendelkező új férő helyekre beíratott gyermekek létszámának igazolásával teljesíthető, mely a KENYSZI elektronikus nyilvántartási rendszerből lekért statisztikai lap benyújtásával igazolható.

A projekt fizikai befejezése határidőnek módosítására kérelmet nyújtottunk be az Irányító Hatóság felé, melyben kértük a határidő **2026. május 31. napjára** történő módosítását.

Kérem a Tisztelt Társulási Tanácsot, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot meghozni szíveskedjenek!

HATÁROZATI JAVASLAT

**Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás
Társulási Tanácsának
..../2026. (II.02.) határozata**

***Az „Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen” című RRF-1.1.2-21-2023-00167
kódszámú pályázat tájékoztatójáról***

Badacsonytördemic és Térsége Bölcsődei Ellátást Biztosító Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsa az „*Új bölcsőde létrehozása Badacsonytördemicen*” című RRF-1.1.2-21-2023-00167 kódszámú pályázatról szóló tájékoztatót az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Csonka Gergő elnök

Gerencsér Tamás pályázati referens

Badacsonytördemic, 2026. január 26.